



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: TAMUIN

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-440	TAMUIN / VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA.	71,736.43	0.00	0.00	71,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- VERIFICACION DE OBRAS CIVILES, AGUA Y DRENAJE																				
		71,736.43	0.00	0.00	71,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-421	TAMUIN / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	45.00 %	45.00 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
	OBSERVACIONES.- PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE.																				
		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2010	LOMA ALTA / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOMA ALTA.	283,375.26	0.00	283,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 15-10-2025	0.00 %	0.00 %	263 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	82438
	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LOMA ALTA EN BENEFICIO DE 263 HABITANTES DE LA LOCALIDAD. SE SUMINISTRARA Y COLOCARA UN TINACO TRICAPA DE 10000 LITROS QUE INCLUYE KIT DE INSTALACION, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																				
		283,375.26	0.00	283,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-430	TAMUIN / PAGO DE DERECHOS DE Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	80.00 %	80.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0	0
	OBSERVACIONES.- PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD).																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-448	TAMUIN / PAGO DE DERECHOS DE DERCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	80.00 %	80.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0	0
	OBSERVACIONES.- PAGO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ARTS. 276 AL 286-A DE LA LFD)																				
		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-519	TAMUIN / PAGO DE ENERGIA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE (ADEUDO)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	75.00 %	75.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE ADEUDO CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION 2021-2024 POR LO CUAL SE DESTINA EL RECURSO PARA EVITAR EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.																					
2025-521	TAMUIN / PAGO DE ENERGIA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE.	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	80.00 %	80.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2013	TAMUIN / EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRACION AUTOLIMPIANTE EN PLANTA POTABILIZADORA EL PUENTE.	4,668,083.75	0.00	4,668,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2025-597	TAMUIN / EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL PUENTE.	88,786.50	0.00	0.00	88,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 31-05-2025	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. BALDOMERO MONTERO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY PARA LOS FILTROS DE AGUA POTABLE EN TAMUIN S.L.P.																					
		4,756,870.25	0.00	4,668,083.75	88,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2011	TAMUIN / MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA EN PLANTA POTABILIZADORA.	3,120,148.28	0.00	3,120,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		3,120,148.28	0.00	3,120,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2553	LA FORTALEZA / REHABILITACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	689 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 40 METROS LINEALES.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1253	TAMUIN / REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA CIENEGA.	4,613,742.10	0.00	4,613,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 15-10-2025	0.00 %	0.00 %	16,582 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	73068
	OBSERVACIONES.- SE REHABILITARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIENEGA CON DOS BOMBAS DE 40 HP, VARIADOR PARA BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE PRESION, BOMBA DE LODOS DE 30 HP 230/440, EQUIPO DE LABORATORIO, SISTEMA DE DOSIFICACION PARA SULFATO, LIMPIEZA DE POTABILIZADORA Y DESASZOLDES, CONSTRUCCION DE CARCAMO Y POLIPASTO E INSTALACIONES.																				
		4,613,742.10	0.00	4,613,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-727	ANTIGUO TAMUIN / REHABILITACION DE LINEA DE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 /	0.00 %	0.00 %	903 PERSONA	870.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	101121

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES.																					
		923,977.25	0.00	923,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SEÑALÉTICA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-537	TAMUIN / EQUIPAMIENTO DE PASOS PEATONALES.	77,190.62	0.00	0.00	77,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 31-05-2025	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. MAYRA HERNANDEZ MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO CON SENALITICA QUE INCLUYE APLICACION DE BOYAS VIALES Y SENALIZACION HORIZONTAL EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE PIPILA Y PARQUE DIF.																				
		77,190.62	0.00	0.00	77,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-612	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2025 / 30-08-2025	99.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	0	47573
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500 LUMINARIAS TIPO LED DE 30 WATS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 4500 LUMENES, INCLUYE FOTOCELDA, MULTIVOLTAJE Y 5 AÑOS DE GARANTIA EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL (137 PIEZAS), ASI COMO LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL (363 PIEZAS), INCLUYEN RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE, CABLEADO, CONEXION Y PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.																				
		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PRIMARIA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-601	TAMUIN / EQUIPAMIENTO CON ENERGIA ELECTRTICA EN E.P. REVOLUCION MEXICANA.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 30-08-2025	99.00 %	100.00 %	273 ALUMNO	1.00 DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. MINERVA GALICIA BUSTOS	0	53522
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR SECO DE 75KVA DE BAJA TENSION DE 220V CON SISTEMA DE AISLAMIENTO, DISEÑADO PARA 150".																				
		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-721	EJIDO ESTACIÓN TAMUIN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 3 Y CALLE 7 ENTRE CARRETERA ESTACIÓN TAMUÍN A CALLE 8.	804,146.80	0.00	804,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 17-09-2025	50.00 %	100.00 %	40 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	64239
2025-720	EJIDO LAS PALMAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN	342,142.00	0.00	342,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 17-09-2025	10.00 %	100.00 %	28 PERSONA	7.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	63801
	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN DEL EJ. LAS PALMAS CON 7 ACOMETIDAS, CON POSTE DE CONCRETO 12-750, POSTE DE CONCRETO 7M, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA R3IP3, APARTARAYOS 35KV, TRANSFORMADOR 15KVA, ESTRUCTURA CORTACIRCUITOS, CABLE MULTIPLE ACRS 1/0-2, CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, RETINADAS SENCILLAS, BAJANTE DE TIERRA CON CABLE CU4, BAJANTE DE TIERRA DELTA, EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS Y MURETES.																				
2025-717	EJIDO LOS HUASTECOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 1° DE JULIO	284,374.00	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2025 / 15-10-2025	10.00 %	100.00 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	64587
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 EXISTENTE CON GRUA HIAB DE 4 TON., PINTADO DE NUMERO DE POSTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA R3 POR MEDIOS MANUALES QUE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE ACRS 1/0-2 TENDIDO Y TENSIONADO POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO CAL. 4 PARA PUENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA CON CABLE DE CU 4, VARILLA DE CU 3/8 PARA TIERRA DE 3M, CONECTOR Y SOLDADURA CADWELL, SUMINISTRO, COLOCACION Y ARMADO DE RETINIDA BANQUETA.																				
2025-587	EJIDO SANTA ELENA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA Y 29 DE SEPTIEMBRE.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2025 / 05-07-2025	99.00 %	100.00 %	28 PERSONA	7.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	5409
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO 12-750, ESTRUCTURA R3, CABLE MULTIPLE ACSR 1/0-2, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14, SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 MURETES Y ACOMETIDAS AEREAS.																				

2025-718	SANTA MARTHA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLES SOL JOSE MARIA MORELOS Y PONCIANO ARRIAGA COL. NUEVO PROGRESO	774,578.40	0.00	774,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 21-08-2025	99.00 %	100.00 %	50 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	68082
2025-724	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO LOCALIZADA EN NCPE SANTA MARTHA. INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, POSTE DE CONCRETO 7M, POSTE DE CONCRETO 9-500, ESTRUCTURAS PRIMARIAS, ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, DISPOSITIVOS, EQUIPAMIENTO DE MURETES Y ACOMETIDAS.																					
	TAMANTE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO.	409,224.80	0.00	409,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2025 / 15-10-2025	10.00 %	30.00 %	20 PERSONA	4.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	73462
2025-715	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO UBICADA EN EL EJ. TAMANTE, CON INSTALACION DE 4 ACOMETIDAS, INCLUIRA POSTERIA, ESTRUCTURAS PRIMARIAS, ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, DISPOSITIVOS, EQUIPAMIENTO DE MURETES, BENEFICIANDO A 80 VIVIENDAS.																					
	TAMUIN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OCEANOS, RIO TAMUÍN Y TOLTECA.	995,686.00	0.00	995,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 17-09-2025	70.00 %	70.00 %	40 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA.	0	64215
	OBSERVACIONES.- TRAZO Y LIMPIEZA DE LINEA DE MEDIA TENSION, EXCAVACION DE CEPAS DE 50CM HASTA 2M DE PROFUNDIDAD, DESRRAME Y TALADO DE BRAZOS EN TRAZO DE AMPLIACION DE BAJA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE CON TRASLADO A ALMACEN DE LA CFE, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 7M PARA ESTACA CON GRUA, PINTADO DE NUMERO DE POSTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD20 33 KV VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA INTERCONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 34KV CON GASTOS POR SUPERVISION Y REVISION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS2N POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD20 POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS DE 15KV, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN 13200127/220 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA CORTACIRCUITOS.																					
		3,935,152.00	0.00	3,935,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-723	LA FORTALEZA DOS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES LAZARO CARDENAS, LA FORTALEZA, LAS FLORES, SANTA ELENA, TAMPICO Y TULIPANES EN COL. EL PARAISO	1,771,842.00	0.00	1,771,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-10-2025	0.00 %	0.00 %	175 PERSONA	28.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	64533
	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UNA RED ELECTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, LA FORTALEZA, LAS FLORES, SANTA ELENA, TAMPICO Y TULIPANES EN COL. EL PARAISO PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE LA FORTALEZA. SE INSTALARAN 28 ACOMETIDAS, POSTERIA DE CONCRETO 12-750, POSTE DE CONCRETO 7M, POSTE DE CONCRETO 9-500, ESTRUCTURA PRIMARIA PS1N Y RP1N, ESTRUCTURA SECUNDARIA R3IP3, TRANSFORMADOR DE 25KV EN 33000127-220, APARTARAYOS DE 35V, ESTRUCTURA PARA CORTOCIRCUITO, CONDUCTORES, DISPOSITIVOS, EQUIPAMIENTO DE MURETES Y ACOMETIDAS.																				
		1,771,842.00	0.00	1,771,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-514	TAMUÍN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	471,046.51	0.00	0.00	471,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2025 / 31-12-2025	40.00 %	40.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JORGE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ, C. LUZ LIANA HERVERT TORRES	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, PAPELERIA (CLIPS, CARPETAS, HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LAPICEROS, BROCHES, ETC) Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.																				
		471,046.51	0.00	0.00	471,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-517	TAMUÍN / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JORGE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE PERSIANA PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, SILLA DE ESCRITORIO Y MULTIFUNCIONAL.																				
		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-480	TAMUÍN / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	24.00 %	24.00 %	36,968 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. ALVARO VELAZQUEZ GONZALEZ, REFACCIONARIA PRO ONE, C. EZEQUIEL TORRES CUELLAR	0	0
2025-	TAMUÍN / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	133,301.35	0.00	133,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2025 /	34.00 %	34.00 %	36,968	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. MAYRA	0	984

592	TRANSPORTE OFICIALES.												31-12-2025			PERSONA	HÍCULO		TO	HERNANDEZ MARTINEZ		
	OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD RANGER MOD. 2012, AFINACION MAYOR A CAMIONETA FORD RANGER, REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA FORD RANGER, REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION (AMORTIGUADORES, HORQUILLAS, VIELETAS Y TERMINALES), CAMBIO DE NEUMATICOS RIN 16, AFINACION MAYOR A CAMIONETA, CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION DE CAMIONETA.																					
		253,301.35	0.00	133,301.35	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, **Programa:**U7 SERVICIOS, **Subprograma:**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS **Proyecto:**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-475	TAMUIN / SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	51.00 %	51.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. LUIS MIGUEL SALDANA LOPEZ, C. LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	0	0
	OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (TRAZO SECCIONES) EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE LA TIMA, EL CASERAL, SAN JOSE DE LIMON Y CALLE TAMUINIC. SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN TAMUIN SLP. ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN LAS LOCALIDADES DE GRACIANO SANCHEZ, ANTIGUO TAMUIN, COL. MIRASOL, COL. JUAREZ Y COL. LAS NORTIAS, INFORMACION ENTREGADA DE MANERA DIGITAL, CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO .																				
2025-591	TAMUIN / SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	50.00 %	50.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. ELISEO MORENO HERNANDEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EVALUACION DE RECURSOS FORTAMUN 2024.																				
		405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, **Programa:**U7 SERVICIOS, **Subprograma:**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS **Proyecto:**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-594	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO T.C CIUDAD VALLES-TAMPICO-GRACIANO SANCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 8+080	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2025 / 30-06-2025	100.00 %	100.00 %	2,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. HOMERO GOMEZ GARCIA	0	1150
2025-593	SAN JOSÉ DE LIMÓN / ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. CIUDAD VALLES-TAMPICO-EL PALMAR- SAN JOSE DE LIMON DEL KM 0+000 AL KM 11+250.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2025 / 30-06-2025	100.00 %	100.00 %	2,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. HOMERO GOMEZ GARCIA	0	1143
2025-595	TAMUIN / ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA PRINCIPAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	2157
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, **Programa:**U7 SERVICIOS, **Subprograma:**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS **Proyecto:**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-467	TAMUIN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	5.00 %	9 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SLP.	0	0
	OBSERVACIONES.- SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI PARA TRAMITES Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La planeación de gastos indirectos debe enfocarse únicamente en la elaboración de proyectos financiados por el FISM y el FORTAMUN. Por lo tanto deberá llevar un contratista y la modalidad debe ser por contrato.																				
		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, **Programa:**TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, **Subprograma:**EQUIPAMIENTO **Proyecto:**MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-546	TAMUIN / EQUIPAMIENTO AGRICOLA (ADQUISICÓN DE TRACTOR 4*4 DE 80HP QUE INCLUYE RASTRA, ARADO Y ASPERSORA PARA EL SECTOR I).	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 30-07-2025	100.00 %	100.00 %	3,943 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JULIO CESAR SANDOVAL ROMO	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICON DE TRACTOR MARCA FARMLEAD MODELO 2025 QUE INCLUYE RASTRA HIDRAULICA DE 22 DISCOS, ARADO HIDRAULICO DE 3 DISCOS Y ASPERSORA HIDRAULICA 600 LTS PARA EL SECTOR I (EJ. ESTACION TAMUIN, EJ. LAS PALMAS, EJ. ESTACION EL COCO, EJ. LA TIMA, EJ. LA CEIBA Y EJ. EMILIANO ZAPATA).																				
2025-599	TAMUIN / ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE	893,000.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CONTRATO	04-04-2025 / 04-06-2025	99.00 %	100.00 %	1,000 PRODUCTOR	232.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RENORTE S.A. DE C.V.	0	0

OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5 DE 4 PUNTAS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EJ. NUEVO AHUCATITLA 5, EJ. MANUEL AVILA CAMACHO 5, EJ. VENUSTIANO CARRANZA 17, EJ. EL CENTINELA 15, EJ. EL CARACOL 4, EJ. EL PALMAR 5, EJ. EL PORVENIR 5, EJ. EMILIANO ZAPATA 20, EJ. ESTACION TAMUIN 20, EJ. LOS HUASTECOS 94, EJ. LA CEIBA 22, EJ. LA FORTALEZA 17, EJ. NUEVA PRIMAVERA 5, EJ. LAS PALMAS 20, EJ. NUEVO AQUISMON 134, EJ. SAN JOSE DE LIMON 5, NCPE SANTA MARTHA 400, EJ. TAMANTE 15, EJ. TAMPACOY 8, NCPE TAMPAGON 59, EJ. VELAZCO 25, EJ. VILLA GUERRERO 9, CABECERA MUNICIPAL 91.																					
2025-622	TAMUIN / EQUIPAMIENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE TRACTOR 4*4 DE 80HP QUE INCLUYE RASTRA, ARADO Y ASPERSORA PARA EL SECTOR II).	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 30-07-2025	100.00 %	100.00 %	8,816 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JULIO CESAR SANDOVAL ROMO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TRACTOR MARCA FARMLEAD MODELO 2025 QUE INCLUYE RASTRA HIDRAULICA DE 22 DISCOS, ARADO HIDRAULICO DE 3 DISCOS Y ASPERSORA HIDRAULICA 600 LTS PARA EL SECTOR II (EJ. EL PALMAR, EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, EJ. SAN JOSE DE LIMON, EJ. EL CENTINELA, EJ. LOMA ALTA, EJ. VELAZCO, EJ. LUIS DONALDO COLOSIO, EJ. GRACIANO SANCHEZ, EJ. NUEVO AQUISMON, NCPE SANTA MARTHA, NCPE TAMPAGON Y EJ. EL PORVENIR).																					
2025-744	TAMUIN / EQUIPAMIENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE TRACTOR 4*4 DE 80HP QUE INCLUYE RASTRA, ARADO Y ASPERSORA PARA EL SECTOR III).	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2025 / 05-06-2025	100.00 %	100.00 %	3,089 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JULIO CESAR SANDOVAL ROMO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TRACTOR MARCA FARMLEAD MODELO 2025 QUE INCLUYE RASTRA HIDRAULICA DE 22 DISCOS, ARADO HIDRAULICO DE 3 DISCOS Y ASPERSORA HIDRAULICA 600 LTS PARA EL SECTOR III (EJ. SANTA ELENA, EJ. NUEVA PRIMAVERA, EJ. EL ASERRADERO, EJ LA FORTALEZA, EJ. VENUSTIANO CARRANZA, EJ. TAMPACOY Y EJ. EL CARRIZO).																					
2025-746	TAMUIN / EQUIPAMIENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE TRACTOR 4*4 DE 80HP QUE INCLUYE RASTRA, ARADO Y ASPERSORA PARA EL SECTOR IV).	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2025 / 05-06-2025	100.00 %	100.00 %	20,149 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JULIO CESAR SANDOVAL ROMO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TRACTOR MARCA FARMLEAD MODELO 2025 QUE INCLUYE RASTRA HIDRAULICA DE 22 DISCOS, ARADO HIDRAULICO DE 3 DISCOS Y ASPERSORA HIDRAULICA 600 LTS PARA EL SECTOR IV (EJ. ANTIGUO TAMUIN, EJ. EL CARACOL, EJ. TAMANTE, EJ. LOS HUASTECOS, EJ. NUEVO AHUACATITLA Y CABECERA MUNICIPAL).																					
2025-753	TAMUIN / EQUIPAMIENTO CON IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	1,250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	1,000 PRODUCTOR	1,000.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar en que consiste el equipamiento.																					
2025-769	TAMUIN / ADQUISICION DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA.	840,420.00	0.00	0.00	640,420.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 02-06-2025	100.00 %	100.00 %	1,000 PRODUCTOR	1,000.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SINA SCHEREZADE AVILA D'AMICO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5 DE 4 PUNTAS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EJ. MANUEL AVILA CAMACHO 10, EJ. NUEVO AHUACATITLA 25, EJ. EL ASERRADERO 8, EJ. EL CARACOL 5, EJ. VENUSTIANO CARRANZA 34, EJ. ESTACION TAMUIN 67, EJ. EL CENTINELA 10, EJ. EL PALMAR 7, EJ. EL PORVENIR 10, EJ. EL PUJAL 3, EJ. EMILIANO ZAPATA 16, EJ. GRACIANO SANCHEZ 8, EJ. LA CEIBA 6, EJ. LA FORTALEZA 18, EJ. LA TIMA 5, EJ. LAS PALMAS 80, EJ. HUASTECOS 28, EJ. LUIS DONALDO COLOSIO 20, EJ. NUEVA PRIMAVERA 2, EJ. NUEVO AQUISMON 100, EJ. SAN JOSE DE LIMON 5, EJ. SANTA ELENA 5, NCPE SANTA MARTHA 167, EJ. TAMANTE 8, EJ. TAMPACOY 21, NCPE TAMPAGON 134, EJ. TAMANTE 5, EJ. TANCHIPA 50, EJ. VILLA GUERRERO 20, CABECERA MUNICIPAL 123.																					
		5,383,420.00	0.00	0.00	3,533,420.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-749	TAMUIN / EQUIPAMIENTO CON VIENTRES DE CERDO.	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	200 PRODUCTOR	200.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
2025-751	TAMUIN / EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS (GALLINAS PONEDORAS).	424,000.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 15-09-2025	0.00 %	0.00 %	400 PRODUCTOR	400.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
		724,000.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MÉDICO, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-741	NUEVO AHUACATITLA / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 01-10-2025	40.00 %	40.00 %	872 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA DE CV	0	61012
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN UN AREA DE 88.80 M2 QUE INCLUYE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ACABADOS CON PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIOR Y EXTERIOR A DOS MANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA TUBULAR QUE INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON VIDRIO CLARO DE 3 MM, REGISTROS Y OBRA EXTERIOR CON PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6*6/10-10. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y CURADO.																				
		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MÉDICO, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-740	EL CARRIZO / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO.	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-10-2025	0.00 %	0.00 %	494 PERSONA	1.00 DISPENSARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	84361

																	OPERA TIVA						
	OBSERVACIONES.- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE.																						
2025- 2018	TAMUIN / PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 31-12-2025	32.00 %	32.00 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS PROFESIONALES SGA	0	0		
	OBSERVACIONES.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.																						
2025- 2021	TAMUIN / REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0		
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2025-756	TAMUÍN / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	954,999.89	0.00	0.00	954,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	20.00 %	20.00 %	36,968 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JASEK MANZUR WALTER, C. YURIDIA HERNANDEZ MEDINA	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, COPIADORA MULTIFUNCIONAL, TONER, HOJAS BALNCA TAMANO CARTA Y OFICIO, CARPETAS LEFOR, LAPICEROS, CLIPS, GRAPADORAS, PERFORADORAS, PLUMONES, ETC																					
2025-762	TAMUIN / ADQUISICION DE GRUA DE PLATAFORMA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar el tipo de grúa la cual deberá de ser modelo 2025 o posterior.																					
2025-1975	TAMUIN / ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2025-1977	TAMUIN / ADQUISICION DE MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		5,754,999.89	0.00	0.00	5,754,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-768	TAMUIN / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	418,643.50	0.00	0.00	418,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	27.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. ARMILDA MARISCAL LEAL	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 27 CAMISOLAS TACTICA VERDE MANGA CORTA 5.11, 54 PANTALONES TACTICO COLOR CAQUI 5.11, 27 GORRAS TACTICA VERDE 5.11, 27 FORNITURA TACTICA COLOR CAQUI, 27 PARES DE BOTAS DUTTY GEAR, 27 CHAMARRAS TACTICA DE NEOPRENO Y 27 FAJILLAS TACTICA COLO CAQUI.																				
		418,643.50	0.00	0.00	418,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1210	EJIDO LAS PALMAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4*4 SR. FRANCISCO MATEO ALEJO.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 03-10-2025	10.00 %	30.00 %	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	0
2025-712	EL CENTINELA / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	30.00 %	50.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	54642
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA SRA. VIRGINIA GARCIA SANCHEZ. INCLUYE ZAPATA AISLADA DE 60*60 CMS Y 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/58 A CADA 15 CMS AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE 12*20 CM ARMADA CON ARMEX 12*20-4 (1/4), CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA REVOLVEDORA T.M.A 3/4". FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CASTILLOS DE CONCRETO SECCION 12*12 CM ARMADO CON ARMEX 12*12-4 1/4, MURO DE BLOCK DE 12*20*40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS, A PLOMO Y REGLA.																				
2025-686	EMILIANO ZAPATA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA EULALIA REYES HERNANDEZ.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	30.00 %	50.00 %	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	25839
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 QUE INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK 12*20*40 CMS, CASTILLOS DE 12*12 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO 12*20 CMS, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA Y HERRERIA.																				
2025-585	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA ESPERANZA AGUSTINA HERNANDEZ SANTIAGO.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	30.00 %	50.00 %	8 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	33383

	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 4.0*3.0 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 DE 10" DE LONGITUD. CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 70*70 CMS Y 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO NUM. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO DE 15*15CM CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4 A CADA 15 CM, CADENA DE DESPLANTE DE 12*20 CMS ARMADA CON ARMEX 12*12-4, CASTILLOS DE CONCRETO DE 12*12 CMS ARMADOS CON ARMEX 12*12-4, RELLENO DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, MURO DE BLOCK 12*20*40 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10*20 CMS ARMADA CON ARMEX 12*20-4, ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE BARROTES, ALFARDAS Y CINTAS CON MADERA DE PINO, HERRERIA (2 PUERTAS Y 4 VENTANAS) E INSTALACION ELECTRICA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	10.00 %	50.00 %	8 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK, S.A. DE C.V.	0	56714
2025-713	NUEVO TAMPACON / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA																				
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS DE 4.0*3.0 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 DE 10" DE LONGITUD PARA LA SRA. DIONISIA SANCHEZ SANCHEZ. CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 60*60 CMS Y 15 CM ESPESOR, ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO DE 15*15 CM CON VARS. 3/8" Y EST. 1/4 A CADA 15 CM, CADENA DE DESPLANTE DE 12*20 CMS ARMADA CON ARMEX 12*12-4, CASTILLOS DE CONCRETO DE 12*12 CMS ARMADOS CON ARMEX 12*12-4, RELLENO DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, MURO DE BLOCK 12*20*40 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12*20 CMS, ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE BARROTES, ALFARDAS Y CINTAS CON MADERA DE PINO, INCLUYE HERRERIA (2 PUERTAS Y 4 VENTANAS) E INSTALACION ELECTRICA.																				
2025-584	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA. MARIA SARA MONTOYA LIRA.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	10.00 %	50.00 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	26197
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO 4*4 PARA LA SRA. MARIA SARA MONTOYA LIRA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON. INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK 12*20*40 CMS, CASTILLOS DE 12*12 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO 12*20 CMS, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA Y HERRERIA.																				
2025-586	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SR. TOMAS MONTOYA MENDOZA.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2025 / 30-08-2025	10.00 %	50.00 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	38294
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 QUE INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK 10*20*40 CMS, CASTILLOS DE 12*12 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12*20 CMS, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA Y HERRERIA.																				
2025-710	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA. MARIA ISABEL CHIQUITO RODRIGUEZ.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	10.00 %	50.00 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	62398
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 QUE INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK 12*20*40 CMS, CASTILLOS DE 12*12 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO 12*20 CMS, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA Y HERRERIA.																				
2025-1204	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4*4 SR. LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 03-10-2025	10.00 %	30.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	67061
2025-1205	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4*4 SRA. SANTA ANA SANCHEZ ORTIZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 30-10-2025	10.00 %	50.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	66344
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 QUE INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK 12*20*40 CMS, CASTILLOS DE 12*12 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO 12*20 CMS, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA Y HERRERIA.																				
2025-1209	TAMUIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4*4 SRA. FRANCISCA SEGURA HERNANDEZ.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 03-10-2025	10.00 %	30.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A. DE C.V.	0	66505
		1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1141	ANTIGUO TAMUÍN / CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO ANTIGUO TAMUIN.	97,387.48	0.00	97,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 30-09-2025	50.00 %	50.00 %	50 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	0	58231
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 240 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1145	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ.	145,350.23	0.00	145,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 30-09-2025	50.00 %	50.00 %	75 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	0	58232
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 360 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1167	EJIDO LAS PALMAS / CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO LAS PALMAS.	145,350.23	0.00	145,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	75 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	62559
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 360 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1140	EJIDO LOS HUASTECOS / CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO HUASTECOS.	289,238.48	0.00	289,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 30-09-2025	50.00 %	50.00 %	150 PERSONA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	0	57375
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 720 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1162	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO VELAZCO.	97,387.48	0.00	97,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	65994
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 240 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1191	EL CARRIZO / CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CARRIZO.	289,238.48	0.00	289,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	150 PERSONA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	64794
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME, LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 720 M2. ESPECIFICACIONES: PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO A VUELTA DE PLANA.																				
2025-1164	EL CENTINELA / CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN EL	49,424.72	0.00	49,424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2025 /	0.00 %	0.00 %	25 PERSONA	120.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	60845

[illegible]

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	5,706,994.00	0.00	5,706,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	2,409,347.86	0.00	1,333,301.35	1,076,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,107,420.00	0.00	0.00	3,895,420.00	0.00	0.00	0.00	2,212,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	1,052,500.00	0.00	792,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	6,958,444.15	0.00	6,958,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	16,173,643.39	0.00	0.00	16,173,643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	10,285,704.00	0.00	6,957,544.75	1,048,159.87	0.00	0.00	0.00	2,279,999.38	0.00
	88,788,425.00	0.00	49,110,045.00	35,186,380.62	0.00	0.00	0.00	4,491,999.38	0.00

Techo FISM: **49,110,045.00**
Techo FFM: **35,868,217.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **681,836.38**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL